

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ДЫБЕНКО 8**

Ид.	Название задачи	Исполнитель	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	2016 / Квартал 1			2016 / Квартал 3			2016 / Квартал 4			2017 / Квартал 1			2017 / Квартал 2			2017 / Квартал 3			2017 / Квартал 4			2018 / Квартал 1			2018 / Квартал 2			2018 / Квартал 3																								
							Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нбр.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нбр.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.																						
1	<b>Общий срок строительства</b>		<b>590 дней</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 31.08.18</b>		[Timeline bar from 23.05.16 to 31.08.18]																																																			
2	Забивка пробных свай	Заказчик	40 дней	Пн 23.05.16	Пт 15.07.16		23.05	[Timeline bar from 23.05.16 to 15.07.16]																						15.07																												
3	Корректировка проекта на свайное поле и фундаментную плиту	Заказчик	21 дней	Пн 18.07.16	Пн 15.08.16	2	[Timeline bar from 18.07.16 to 15.08.16]																																																			
4	Вывос сетей из пятна застройки (КТПН и ЩВУ, ВУ и НВ)	Заказчик	40 дней	Пн 23.05.16	Пт 15.07.16		23.05	[Timeline bar from 23.05.16 to 15.07.16]																						15.07																												
5	Демонтажные работы	Заказчик	67 дней	Ср 01.06.16	Чт 01.09.16		01.06	[Timeline bar from 01.06.16 to 01.09.16]																						01.09																												
6	Работы по подготовке строительной площадки (мероприятия ПОС)	Заказчик	120 дней	Вт 02.08.16	Пн 23.01.17		[Timeline bar from 02.08.16 to 23.01.17]																																																			
7	Аренда ЗУ вдоль Дальневосточного пр. и ул. Дыбенко	Заказчик	73 дней	Пн 23.05.16	Ср 31.08.16		23.05	[Timeline bar from 23.05.16 to 31.08.16]																						31.08																												
8	Разработка котлована с погрузкой и вывозом грунта на специализированные полигоны, крепление откосов шпунтом (ось а, ось б)	Заказчик	124 дней	Ср 20.07.16	Пн 16.01.17	5НН+35 дней	[Timeline bar from 20.07.16 to 16.01.17]																																																			
9	Устройство свайного поля (в т.ч. Башенных кранов) + получение разрешения на устройство основания (Заказчик)	Заказчик	141 дней	Ср 24.08.16	Ср 15.03.17	8НН+25 дней	[Timeline bar from 24.08.16 to 15.03.17]																																																			
10	<b>Передача строительной площадки</b>	<b>Заказчик и Генподрядчик</b>	<b>125 дней</b>	<b>Чт 15.09.16</b>	<b>Ср 15.03.17</b>		[Timeline bar from 15.09.16 to 15.03.17]																																																			
16	Монтаж башенных кранов (уст-во фундаментных плит, монтаж кранов, запуск в эксплуатацию)	Генподрядчик	60 дней	Вт 24.01.17	Пн 17.04.17	17НН+5 дней	[Timeline bar from 24.01.17 to 17.04.17]																																																			
17	Устройство основания под бетонную подготовку	Генподрядчик	160 дней	Ср 21.12.16	Вт 08.08.17		[Timeline bar from 21.12.16 to 08.08.17]																																																			
18	Бетонная подготовка	Генподрядчик	160 дней	Ср 28.12.16	Вт 15.08.17	17НН+5 дней	[Timeline bar from 28.12.16 to 15.08.17]																																																			
19	Фундаментная плита	Генподрядчик	160 дней	Вт 24.01.17	Пн 04.09.17	18НН+14 дней	[Timeline bar from 24.01.17 to 04.09.17]																																																			
20	Монолитные конструкции подвала жилой части	Генподрядчик	80 дней	Вт 21.02.17	Пн 12.06.17	19НН+20 дней	[Timeline bar from 21.02.17 to 12.06.17]																																																			
21	Монолитные конструкции 1-го этажа жилых секций, здание Р7	Генподрядчик	80 дней	Вт 28.03.17	Пн 17.07.17	20НН+25 дней	[Timeline bar from 28.03.17 to 17.07.17]																																																			
22	Сборно-монолитные конструкции типовых этажей жилых секций	Генподрядчик	230 дней	Вт 13.06.17	Пн 30.04.18	21ОН-30 дней	[Timeline bar from 13.06.17 to 30.04.18]																																																			
23	Устройство конструкций кровли (парапет, выходы на кровлю)	Генподрядчик	10 дней	Вт 01.05.18	Пн 14.05.18	22	[Timeline bar from 01.05.18 to 14.05.18]																																																			
24	Монолитные конструкции паркинга	Генподрядчик	117 дней	Чт 20.04.17	Пт 29.09.17		[Timeline bar from 20.04.17 to 29.09.17]																																																			
25	Устройство кровли жилой части	Генподрядчик	70 дней	Пт 09.03.18	Чт 14.06.18		[Timeline bar from 09.03.18 to 14.06.18]																																																			
26	Устройство кровли 1-го этажа	Генподрядчик	55 дней	Пт 15.06.18	Чт 30.08.18	25	[Timeline bar from 15.06.18 to 30.08.18]																																																			
27	<b>Устройство эксплуатируемой кровли паркинга</b>	<b>Генподрядчик</b>	<b>110 дней</b>	<b>Чт 01.03.18</b>	<b>Ср 01.08.18</b>		[Timeline bar from 01.03.18 to 01.08.18]																																																			
28	Демонтаж б/кранов	Генподрядчик	30 дней	Пт 06.04.18	Чт 17.05.18	25НН+20 дней	[Timeline bar from 06.04.18 to 17.05.18]																																																			
31	Металлич. ограждения, прочие работы	Назначенный подрядчик 8%	85 дней	Вт 01.05.18	Пн 27.08.18	22	[Timeline bar from 01.05.18 to 27.08.18]																																																			
32	Устройство внутренних перегородок	Генподрядчик	140 дней	Вт 31.10.17	Пн 14.05.18	22НН+100 дней	[Timeline bar from 31.10.17 to 14.05.18]																																																			
33	Внутренние отделочные работы	Назначенный подрядчик 3%	128 дней	Вт 06.03.18	Чт 30.08.18	32НН+90 дней	[Timeline bar from 06.03.18 to 30.08.18]																																																			
34	Монтаж дверей	Назначенный подрядчик 3%	180 дней	Вт 12.12.17	Пн 20.08.18	32НН+30 дней	[Timeline bar from 12.12.17 to 20.08.18]																																																			
35	Окна	Назначенный подрядчик 3%	94 дней	Вт 20.02.18	Пт 29.06.18	22ОН-50 дней	[Timeline bar from 20.02.18 to 29.06.18]																																																			
36	Остекление балконов	Назначенный подрядчик 3%	120 дней	Вт 20.02.18	Пн 06.08.18	35НН	[Timeline bar from 20.02.18 to 06.08.18]																																																			
37	<b>Пуск тепла</b>	<b>Назначенный подрядчик 3%</b>	<b>20 дней</b>	<b>Пн 02.07.18</b>	<b>Пт 27.07.18</b>	<b>35</b>	[Timeline bar from 02.07.18 to 27.07.18]																																																			
38	<b>Отделка фасада</b>	<b>Назначенный подрядчик 3%</b>	<b>120 дней</b>	<b>Пт 16.03.18</b>	<b>Чт 30.08.18</b>		[Timeline bar from 16.03.18 to 30.08.18]																																																			
39	<b>Устройство лесов, монтаж декоративных изделий, карнизов</b>	<b>Назначенный подрядчик 3%</b>		<b>Пт 16.03.18</b>			[Timeline bar from 16.03.18 to 16.03.18]																																																			
40	Внутренняя часть	Назначенный подрядчик 3%	90 дней	Чт 01.02.18	Ср 06.06.18		[Timeline bar from 01.02.18 to 06.06.18]																																																			
41	Наружная часть	Назначенный подрядчик 3%	55 дней	Пт 16.03.18	Чт 31.05.18	40НН	[Timeline bar from 16.03.18 to 31.05.18]																																																			
42	<b>Штукатурка, заделка швов, демонтаж лесов</b>	<b>Назначенный подрядчик 3%</b>	<b>120 дней</b>	<b>Пт 16.03.18</b>	<b>Чт 30.08.18</b>		[Timeline bar from 16.03.18 to 30.08.18]																																																			
43	Внутренняя часть	Назначенный подрядчик 3%	60 дней	Чт 01.02.18	Ср 25.04.18	40НН	[Timeline bar from 01.02.18 to 25.04.18]																																																			
44	Наружная часть	Назначенный подрядчик 3%	87 дней	Пт 16.03.18	Пн 16.07.18	41НН	[Timeline bar from 16.03.18 to 16.07.18]																																																			
45	Лифты-поставка	Назначенный подрядчик 3%	30 дней	Пн 26.02.18	Пн 09.04.18	46НО	[Timeline bar from 26.02.18 to 09.04.18]																																																			
46	Лифты-монтаж	Назначенный подрядчик 8%	90 дней	Пн 09.04.18	Пт 10.08.18		[Timeline bar from 09.04.18 to 10.08.18]																																																			
47	Внутренние инженерные системы	Назначенный подрядчик 3%	310 дней	Чт 15.06.17	Ср 22.08.18		[Timeline bar from 15.06.17 to 22.08.18]																																																			
48	Наружные инженерные сети	Назначенный подрядчик 3%	60 дней	Пт 27.04.18	Чт 19.07.18	30ОН-15 дней	[Timeline bar from 27.04.18 to 19.07.18]																																																			
49	Благоустройство	Назначенный подрядчик 3%	60 дней	Пт 08.06.18	Чт 30.08.18	48ОН-30 дней	[Timeline bar from 08.06.18 to 30.08.18]																																																			
50	<b>ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>	<b>Заказчик и Генподрядчик</b>	<b>80 дней</b>	<b>Пн 14.05.18</b>	<b>Пт 31.08.18</b>	<b>4700</b>	[Timeline bar from 14.05.18 to 31.08.18]																																																			